

檔 號：

保存年限：

內政部營建署南區工程處 書函

機關地址：80043 高雄市新興區五福二路
200號

聯絡人：陳建銘

聯絡電話：06-2131595

電子郵件：b9805130@cpami.gov.tw

傳真：06-2140781

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年2月13日

發文字號：營署南南字第1091027788號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本處109年2月10日召開「臺南都會區北外環道路第3期新建工程」主線里程7K+335平面道路擋土牆影響宏萬欣有限公司進出動線規劃現場會勘紀錄1份，請查照。

正本：宏萬欣有限公司、臺南市政府工務局、臺南市政府交通局、台灣世曦工程顧問股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處、泛亞工程建設股份有限公司(永康施工所)

副本：本處道南隊、南工組(臺南工務所)(均含附件)

「臺南都會區北外環道路第 3 期新建工程」主線里程 7K+335
平面道路擋土牆影響宏萬欣有限公司進出動線規劃現場會勘
紀錄

一、會勘時間：109 年 2 月 10 日（星期一）上午 10 時整

二、會勘地點：臺南市永康區和平路 275 巷 30 號前

三、主持人：林主任世元

紀錄：陳建銘

四、出(列)席單位及人員：詳簽到簿

五、會勘結論：


- (一) 本案經與會單位研商決議採用附件方案一方式施作，惟考量運送車輛為 35T 拖板車，故車道寬度請設計單位由 5.5m 修正為 6.5m，另轉角半徑 R 值亦請一併配合調整，開口方向原則上以垂直本工程平面道路採正交方式為主，並配合宏萬欣有限公司需求略微調整以利車輛進出。
- (二) 車輛進出動線需配合設置之擋土牆及本工程平面道路開口，以鄰近 B-004 排水箱涵「既有水門遷移至路權線邊」處設置為原則，以利車輛於廠區內進行裝卸貨物及迴轉，另配合於開口處適當位置增設反射鏡，以確保車輛進出安全。
- (三) 陳情人反應其土地（永康區三民段 0224-0000 地號土地）與本工程緊鄰，完工後因擋土牆影響人員及車輛進出部分，請陳情人確認進出動線規劃方案，並提供無償使用同意書，以利後續施作。
- (四) 上述所列事項之相關設施，請設計廠商參照本工程原設計圖 F-16 農路便道型式提送設計圖說，以利施工廠商據以施作，並依實作數量結算。

六、散會時間：上午 11 時整

「臺南都會區北外環道路第3期新建工程」主線里程7K+335平面
道路擋土牆影響宏萬欣有限公司進出動線規劃現場會勘簽到簿

一、會勘時間：109年2月10日（星期一）上午10時整

二、會勘地點：臺南市永康區和平路275巷30號前

三、主持人：林主任世元 

四、出席單位及人員

紀錄：陳建銘

單位	職稱	姓名	聯絡方式 (手機/E-mail)
宏萬欣有限公司			
臺南市政府工務局		請假	
臺南市政府交通局			2998229#218
台灣世曦工程顧問股份有限公司			
台灣世曦工程顧問股份有限公司 嘉南工程處	監造主任	吳秉益	
泛亞工程建設股份有限公司	主任	黃權明 蔡景輝	蔡景輝 0922200117 黃權明
道南隊			
南工組(臺南工務所)		陳建銘	06-2131595