

## 內政部營建署北區工程處 書函

機關地址：23560新北市中和區南山路60-2號

聯絡人：林柏亦

聯絡電話：03-9604093

電子郵件：justin0928@cpami.gov.tw

傳真：03-9513489

268

宜蘭縣五結鄉自強路42巷70弄7號

受文者：本處北工組宜蘭工務所

發文日期：中華民國110年5月13日

發文字號：營署北東字第1101088482號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送110年4月29日宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路  
新闢工程」排水走向佈設釐清會勘紀錄1份，請查照。

正本：行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處、邑菴工程顧問有限公司、偉唐營造  
有限公司

副本：本處北工組宜蘭工務所

# 內政部營建署北區工程處

内營 烟製 陪署 外區工對 奧

11.14  
19-1

宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫 2 號道路新闢工程」  
排水走向佈設釐清會勘紀錄

時間：110 年 4 月 29 日（星期四）上午 10 時

一、地點：工區現場

二、主持人：徐主任士哲

紀錄：林柏亦

三、出（列）席單位及人員：（如簽到簿）

四、會勘緣由：

本案宜 8 線上(0k+030~0k+120 右側)原設計 U 型側溝因土地銜接問題，故於排水走向上有產生直角產生，不利於水流排放，為使排水順暢，故召開本次會勘。

五、出（列）席單位及人員意見：

（一）行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處礁溪工作站：

為使排水順暢建請貴處右側排水溝編號 RU00 從直角銜接改為斜角，另右側編號 P01 排水管涵改為排水暗溝並斜交至 SL-02 集水井。

（二）偉唐營造有限公司(施工廠商)：

1. 有關農田水利署宜蘭管理處礁溪工作站所提意見與併設管溝尚無高程衝突，惟斜交處原設計 U 型側溝兼做擋土牆，倘變更後將失去排水功能，請設計公司評估是否於斜交處增設擋土牆。
2. 有關龍潭路 103 巷既有排水溝流水斷面較本工程 AD01 排水側溝大，AD01 排水側溝是否需依既有排水溝尺寸進行設置，另 P01 銜接 SL-02 之新設暗溝，因長度較長，將於槽化島增設清掃孔。

(三) 邑菴工程顧問有限公司(設計廠商):

1. RU00 排水側溝及 P01 排水管涵，可依行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處礁溪工作站建議改為斜交並新設暗溝，其所需工項，原契約皆已編列，可依實作數量及竣工圖修正辦理結算。
2. RU00 排水側溝及 RU01 排水側溝失去排水功能處將增設擋土牆。
3. 龍潭路 103 巷既有排水溝與本工程 AD01 排水側溝尺寸不一致 1 事，將依既有排水溝尺寸修正本工程 AD01 排水側溝。

六、會勘結論：

- (一) 有關行政院農業委員會農田水利署宜蘭管理處礁溪工作站及施工廠商所提新設暗溝、排水走向調整及側溝尺寸調整等事宜，經與會人員取得共識，後續由本處監造所辦理變更設計事宜。
- (二) 請設計廠商依本日結論於 110 年 5 月 26 日內檢送變更設計資料至本處憑辦。
- (三) 上述結論事項倘須修正或有困難需協助之處，請於發文日起 1 星期內函復告知，逾期無回復則依本會議結論辦理。

七、散會：上午 11 時。




宜蘭縣「礁溪鄉四城都市計畫2號道路新闢工程」  
 排水走向佈設釐清會勘  
 簽到表

時間：110年4月29日（星期四）上午10時

地點：工區現場

主持人：傑士

記錄：林振成

出（列）席單位	簽名處
行政院農業委員會農田水利署 宜蘭管理處	
偉唐營造有限公司	
邑菴工程顧問有限公司	
本處東工組宜蘭工務所	林振成

